



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Divisione Edilizia, Logistica e

Patrimonio

Settore Edilizia

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC

Tel. 0161 261560

ATTESTAZIONE di REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI, FORNITURE e SERVIZI

OGGETTO:	AL02 - Lavori di realizzazione di mitigazioni acustiche presso il DISIT di via Teresa Michel n.11 in Alessandria sia del locale CED_A218 al secondo piano che del sistema di raffrescamento del box esterno posto nel cortile.
RESPONSABILE DI PROGETTO:	Arch. Chiara Rossi Settore Tecnico Edilizia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli
DL:	Arch. Chiara Rossi Settore Tecnico Edilizia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" - Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli
ORDINE E IMPORTO CONTRATTUALE	Ordine n. 44 del 10/04/2025 prot. 55508 del 10/04/2025 di € 20.991,00 oltre IVA
ESECUTORE:	STS Isolamenti s.r.l. con sede in via Valgioie, 94 – 10146 Torino (TO) e P.IVA 10113360019
N. CIG:	B64AD9278C
ACCONTI PRECEDENTI:	1° acconto del 29/04/2025 – Acconto 20% (€ 4.198,20 + IVA)

Descrizione dei lavori

Lavori per realizzazione di mitigazioni acustiche presso il DISIT di via Teresa Michel n.11 in Alessandria sia del locale CED_A218 al secondo piano che del sistema di raffrescamento del box esterno posto nel cortile.

Visita di verifica:

Con la scorta dei documenti relativi ai lavori, la sottoscritta DL Arch. Rossi Chiara, ha effettuato un esame generale ed approfondito eseguendo varie verifiche e controlli. Per le parti che non si sono potute controllare, la Ditta ne ha assicurato la piena efficienza.

Tempo Utile per il servizio e penali per il ritardo

Il lavoro è stato eseguito nei termini stabiliti tra questa Amm.ne e la Ditta esecutrice.

Ciò premesso,



Considerato l'intero svolgimento del lavoro riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che è stato eseguito come da preventivo;
- b) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione la Ditta ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- c) che è stato eseguito come da accordi;
- d) che sono state consegnate tutte le dichiarazioni/certificazioni previste dal progetto

il sottoscritto DL

Certifica

Che la ditta STS Isolamenti s.r.l. con sede in via Valgioie, 94 – 10146 Torino (TO) e P.IVA 10113360019 ha eseguito ad oggi i lavori di cui all'Ordine n. 44 del 10/04/2025 per un importo pari al 100% ovvero di **€ 20.991,00 oltre a IVA;**

Che in data 29/04/2025 è stato approvato il primo Acconto del 20% (€ 4.198,20 + IVA)

Che il lavoro realizzato, è stato regolarmente eseguito e pertanto **liquida il credito alla medesima Ditta, pari al SALDO con importo di € 16.792,80 oltre a IVA.**

Che nulla più è dovuto all'impresa e si ritiene regolarmente concluso l'incarico per i lavori di cui all'Ordine n. 44 del 10/04/2025 prot. 55508 del 10/04/2025 di € 20.991,00 oltre IVA.

RUP e DL
(Arch. Chiara ROSSI)